

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra: **Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA.**

Data: **JULHO/2025**

Endereço: **Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia**

Área (m2): **274,15**


Valor Total (R\$): **676.349,56**

Custo p/m2 (R\$): **2.467,08**

Prazo estimado (meses): **4**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$)	c/ B.D.I.	30 Dias	60 Dias		90 Dias		120 Dias	
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	2.075,70	0,38%	518,92	2.594,62		100,0%	2.594,62		-		-	
3	LOCAÇÕES	7.033,34	1,30%	1.758,33	8.791,67		30,0%	2.637,50	30,0%	2.637,50	25,0%	2.197,92	15,0%
4	DEMOLIÇÕES	3.745,02	0,69%	936,25	4.681,27		100,0%	4.681,27		-		-	
5	FECHAMENTOS	46.265,39	8,55%	11.566,35	57.831,74		100,0%	57.831,74		-		-	
6	PAVIMENTAÇÃO	42.539,68	7,86%	10.634,92	53.174,60		15,0%	7.976,19	45,0%	23.928,57	20,0%	10.634,92	20,0%
7	MOBILIÁRIO	73.783,60	13,64%	18.445,90	92.229,50		100,0%	92.229,50		-		-	
8	PINTURA	41.114,01	7,60%	10.278,50	51.392,52		-	15,0%	7.708,88	40,0%	20.557,01	45,0%	23.126,63
9	ESQUADRIAS	100.688,94	18,61%	25.172,23	125.861,17		15,0%	18.879,18	35,0%	44.051,41	35,0%	44.051,41	15,0%
10	LOUÇAS E METAIS	13.062,03	2,41%	3.265,51	16.327,53		-	20,0%	3.265,51	40,0%	6.531,01	40,0%	6.531,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.889,71	12,73%	17.222,43	86.112,13		15,0%	12.916,82	35,0%	30.139,25	40,0%	34.444,85	10,0%
12	BANCADAS	1.545,88	0,29%	386,47	1.932,35		-	70,0%	1.352,64	30,0%	579,70		-
13	COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	6.352,18	1,17%	1.588,04	7.940,22		-	-	100,0%	7.940,22		-	
14	CLIMATIZAÇÃO	51.730,73	9,56%	12.932,68	64.663,41		-	30,0%	19.399,02	40,0%	25.865,36	30,0%	19.399,02
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.127,48	1,13%	1.531,87	7.659,35		100,0%	7.659,35		-		-	
16	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	1.941,38	0,36%	485,34	2.426,72		-	-	-	-	100,0%	-	2.426,72
SUBTOTAL I (SERVIÇOS)		R\$ 466.895,05	86,29%	R\$ 116.723,76	R\$ 583.618,81		35,54%	207.406,16	22,70%	132.482,78	26,18%	152.802,41	15,58%
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$)	c/ B.D.I.	30 Dias	60 Dias		90 Dias		120 Dias	
							%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	74.184,60	13,71%	18.546,15	92.730,75		35,54%	32.954,61	22,70%	21.050,09	26,18%	24.278,66	15,58%
SUBTOTAL II (ADM LOCAL)		R\$ 74.184,60	13,71%	R\$ 18.546,15	R\$ 92.730,75		5,65%	32.954,61	3,61%	21.050,09	4,16%	24.278,66	2,48%
TOTAL GERAL		R\$ 541.079,65	100,00%	R\$ 135.269,91	R\$ 676.349,56		35,54%	240.360,77	22,70%	153.532,87	26,18%	177.081,07	15,58%
TOTAL ACUMULADO							35,54%	R\$ 240.360,77	58,24%	R\$ 393.893,64	84,42%	R\$ 570.974,71	100,00%


HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra:	Data:			
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA.				
Endereço:	Area (m2):	JULHO/2025	Valor Total (R\$):	Custo p/m2 (R\$):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia	274,15		676.349,56	2.467,08
				Prazo estimado (meses):
				4

PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra:	Data:			
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA.	JULHO/2025			
Endereço:	Área (m2):	Valor Total (R\$):	Custo p/m2 (R\$):	Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia	274,15	676.349,56	2.467,08	4

CURVA S

